

Bonjour,

Suite à l'avancement de notre intervention sur le panneau du musée du quai Branly, nous vous soumettons ci-dessous un résumé de notre travail. Si cela vous est possible, nous vous demandons aussi de transmettre ce document aux deux personnes qui suivent cette restauration pour le musée du quai Branly car nous n'avons pas leurs coordonnées courriel.

INTERVENTIONS REALISEES

- Le démontage de l'ancien châssis s'est bien passé : la cornière et la grille métallique ont donc été tronçonnées.
- La chape de protection que nous avons placée préalablement sur la face (mortier beige sableux) a elle aussi été retirée par solubilisation.
- Les carreaux sont finalement assez épais : leur revers et leurs tranches étaient enduits d'une fine couche de plâtre relativement facile à retirer.
- Actuellement, nous reprenons les volumes manquants des lacunes les plus importantes
- Nous aborderons prochainement la réintégration. Elle sera réalisée dans une tonalité légèrement inférieure à celle de la glaçure originale, à niveau, sans débordement sur l'original. Elle sera faite par putoisage (projection de points).
- Si vous souhaitez venir voir l'évolution de ce travail, nous sommes bien sur à votre disposition pour un éventuel rendez-vous.



Châssis et grille métallique en cours de démontage



Revers des carreaux



Retrait de la chape de protection (côté face)



Vue générale du panneau démonté

QUESTIONS EN ATTENTE

Panneau du quai Branly

- Nous sommes maintenant en mesure de demander la découpe de la plaque en alvéolé d'aluminium ainsi que la fabrication du cadre en aluminium à l'atelier métallerie du Louvre. Quelle procédure doit-on suivre ? Qui doit-on contacter ?
- Lors du montage en cadre, Sophie Makariou et/ou la conservatrice du musée du quai Branly souhaitent-elles que la surface des carreaux se trouve au même niveau, ou bien en dessous, - de l'ordre de 1 à 2 mm-, du bord supérieur de la cornière ? Cette information connue nous pourrions alors transmettre les côtes précises du châssis à l'atelier métal.
- Peuvent-elles aussi nous confirmer si elles souhaitent bien des espaces non jointoyés entre carreaux ? En raison de la taille réduite des deux bandes de carreaux latérales, pour ces derniers, les espacements seront obligatoirement de taille plus importante, de l'ordre de 5 à 10 mm.

Panneaux de mosaïque

- Enfin une dernière question émise par nos collègues qui travaillent actuellement sur les fragments de mosaïque : quelle dimension doit avoir la marge aménagée dans la semelle autour de ces panneaux ?

Dans l'attente de vos réponses et avec nos remerciements.

Marie Christine Nollinger et Martine Bailly

Le 15 novembre 2011